

OBRA	Reforma e Ampliação da Camara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.																						
Município	JACIARA/ MT											BDI:	25,57%	Referência	12/2022 SINAPI 12/2022 PROPRIO								
Endereço	RUA juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT											PERÍODO:	180 Dias										
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	25.873,71	3,66%	25.873,71	100,00%																		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.432,37	1,05%	7.432,37	100,00%																		
BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO																							
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.023,36	1,56%	11.023,36	100,00%																		
4.0	FUNDAÇÃO	23.335,44	3,30%	23.335,44	100,00%																		
5.0	MESO ESTRUTURA	29.506,38	4,17%			29.506,38	100,00%																
6.0	SUPER ESTRUTURA	26.759,36	3,78%			26.759,36	100%																
7.0	LAJE DA RAMPA	2.107,76	0,30%					2.107,76	100,00%														
8.0	COBERTURA	83.702,66	11,84%					83.702,66	100,00%														
9.0	ESQUADRIAS	95.855,64	13,56%							95.855,64	100,00%												
10.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	33.319,28	4,71%							33.319,28	100,00%												
11.0	REVESTIMENTO	62.483,20	8,84%									62.483,20	100,00%										
12.0	PISOS	135.238,51	19,13%									135.238,51	100,00%										
13.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	26.971,76	3,81%											26.971,76	100,00%								
14.0	FORROS E DIVISÓRIAS	34.594,56	4,89%											34.594,56	100,00%								
15.0	ACESSIBILIDADE	14.244,50	2,01%											14.244,50	100,00%								
17.0	LIMPEZA E OUTROS	64.480,90	9,12%											64.480,90	100,00%								
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO																							
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	30.186,03	4,27%									30.186,03	100,00%										
TOTAL		707.115,42	100,00%	67.664,88	9,57%	56.265,74	7,96%	85.810,42	12,14%	129.174,92	18,27%	227.907,74	32,23%	140.291,72	19,84%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%